


CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA NOVO PAC	AÇÃO / MODALIDADE FUNDOS DE SAÚDE	OBJETO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -TIPO 1					
PROponente / Tomador FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -TIPO 1			
DATA BASE mar-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -TIPO 1		BDI 1 22,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.816.493,80	Parcela (%)	5,21%	11,04%	7,92%	5,94%	10,18%	13,01%	22,83%	23,87%
			Parcela (R\$)	94.550,70	200.582,65	143.883,26	107.970,16	184.907,53	236.315,76	414.746,28	433.537,46
			Acumulado (%)	5,21%	16,25%	24,17%	30,11%	40,29%	53,30%	76,13%	100,00%
			Acumulado (R\$)	94.550,70	295.133,35	439.016,61	546.986,77	731.894,30	968.210,06	1.382.956,34	1.816.493,80
1. TERMINAL RODOVIÁRIO		1.816.493,80	Parcela (%)	5,21%	11,04%	7,92%	5,94%	10,18%	13,01%	22,83%	23,87%
			Acumulado (%)	5,21%	16,25%	24,17%	30,11%	40,29%	53,30%	76,13%	100,00%
			Acumulado (R\$)	94.550,70	295.133,35	439.016,61	546.986,77	731.894,30	968.210,06	1.382.956,34	1.816.493,80
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.652,96	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	48.652,96							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	68.694,50	Parcela (%)	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	5,00%
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	95,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	13.738,90	27.477,80	34.347,25	41.216,70	48.086,15	54.955,60	65.259,78	68.694,50
1.3.	INFRAESTRUTURA	91.464,78	Parcela (%)	25,00%	25,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	22.866,20	45.732,39	91.464,78					
1.4.	SUPERESTRUTURA	290.784,59	Parcela (%)	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	145.392,30	218.088,44	290.784,59				
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME	15.421,06	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.710,53	11.565,80	15.421,06		
1.6.	ALVENARIA	76.885,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,36	38.442,72	76.885,43	
1.7.	ESQUADRIAS	60.911,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.455,86	60.911,72		
1.8.	COBERTURA	156.582,46	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	78.291,23	117.436,85	156.582,46	
1.9.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	225.960,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.980,12	225.960,23
1.10.	PINTURA EM PAREDES E TETO	109.349,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.337,29	82.011,87	109.349,16	
1.11.	PISO E RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS	203.132,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.566,31	203.132,62
1.12.	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	40.311,47	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	20,00%
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	60,00%	65,00%	70,00%	80,00%	100,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	4.031,15	12.093,44	20.155,74	24.186,88	26.202,46	28.218,03	32.249,18	40.311,47
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.922,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,00	13.922,00
1.14.	ESGOTO	52.614,87	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	20,00%
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	60,00%	65,00%	70,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	5.261,49	15.784,46	26.307,44	31.568,92	34.199,67	36.830,41	42.091,90	52.614,87
1.15.	AGUA PLUVIAL	15.931,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,78	15.931,55
1.16.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	76.512,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.128,10	38.256,21	76.512,41
1.17.	CLIMATIZAÇÃO	64.130,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.130,19
1.18.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	13.569,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	70,00%	85,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.392,30	6.784,61	9.498,45	11.533,83	13.569,21
1.19.	SPDA	32.036,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.009,11	16.018,22	32.036,43		
1.20.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO	2.567,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,80	1.283,60	2.567,20
1.21.	ALARME E CFTV	11.317,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,32	5.658,64	8.487,95	11.317,27
1.22.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	144.464,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.116,05	72.232,09	144.464,18
1.23.	PAISAGISMO	1.277,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,51


Jorge Otávio da S. Brandão
Engenheiro Civil
CREA 26 721-D

Local _____
11 de junho de 2024
Data _____

Nome: JORGE OTAVIO DA SILVA BRANDÃO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 24721-D
ART/RRT: _____

Nome: _____
Título: _____
CREA/CAU _____
ART/RRT: _____