

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA SIMPLICIANO MARTINS RORIZ	
ENDEREÇO: DISTRITO DE PINGA FOGO	
MUNICÍPIO: PALMAS DE MONTE ALTO - BA	
DATA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: 24/01/2024	
DATA BASE: SINAPI OUTUBRO/2023 (NÃO DESONERAÇÃO) - ORSE OUTUBRO/2023 - SETOP NORTE AGOSTO 2023 (NÃO DESONERAÇÃO) - SEINFRA TABELA 028	
BDI:	20,35%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	VALOR (R\$)	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
				VALOR R\$ (%)	VALOR R\$ (%)	VALOR R\$ (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.237,23	0,18%	R\$ 1.237,23 100,00%		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.183,26	0,75%	R\$ 5.183,26 100,00%		
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 46.468,56	6,77%	R\$ 46.468,56 100,00%		
4.0	PISOS	R\$ 82.794,52	12,06%		R\$ 41.397,26 50,00%	R\$ 41.397,26 50,00%
5.0	MURETA E ALAMBRADO	R\$ 72.325,77	10,53%	R\$ 28.930,31 40,00%	R\$ 43.395,46 60,00%	
6.0	ARQUIBANCADA	R\$ 26.472,15	3,85%	R\$ 10.588,86 40,00%	R\$ 15.883,29 60,00%	
7.0	COBERTURA	R\$ 204.037,02	29,71%	R\$ 102.018,51 50,00%	R\$ 102.018,51 50,00%	
8.0	PINTURA	R\$ 42.496,25	6,19%			R\$ 42.496,25 100,00%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.705,28	2,14%			R\$ 14.705,28 100,00%
10.0	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 12.559,10	1,83%			R\$ 12.559,10 100,00%
11.0	ÁREA EXTERNA	R\$ 178.496,51	25,99%			R\$ 178.496,51 100,00%
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 686.775,65	100,00%			
VALOR A SER MEDIDO MENSAL				R\$ 194.426,73	R\$ 202.694,52	R\$ 289.654,40
PERCENTUAL A SER MEDIDO				28,31%	29,51%	42,18%
VALOR ACUMULADO MENSAL				R\$ 194.426,73	R\$ 397.121,25	R\$ 686.775,65
PERCENTUAL ACUMULADO				28,31%	57,82%	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PLANILHA:

ROGACIANO P C NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA BA 3000103590BA