

Minha Empresa
CNPJ: 14.105.183/0001-14

Obra
REFORMA NO ANTIGO MERCADO DE BOM JESUS DA LAPA

Cronograma Físico e Fi

Item	Descrição
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	PINTURA
3	DIVERSOS
4	LOUÇAS E METAIS
5	ELETRICA
6	PISO
7	TELHADO
8	SERVIÇOS FINAIS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Prefeitura Municipal de Bom J
Sócio/CEO/Proprietá

Minha Empresa
CNPJ: 14.105.183/0001-14

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Bahia
ORSE - 01/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Financeiro

Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
33.557.04	10.067.11	10.067.11	13.422.82
100,00%		50,00%	50,00%
105.859.27		52.929.64	52.929.64
100,00%		50,00%	50,00%
4.343.20		2.171.60	2.171.60
100,00%			100,00%
6.941.58			6.941.58
100,00%		100,00%	
17.951.77		17.951.77	
100,00%		100,00%	
63.391.96		63.391.96	
100,00%	50,00%	50,00%	
18.594.44	9.297.22	9.297.22	
100,00%	20,00%	20,00%	60,00%
6.374.40	1.274.88	1.274.88	3.824.64
	8,03%	61,12%	30,85%
	20.639,21	157.084,17	79.290,27
	8,03%	69,15%	100,0%
	20.639,21	177.723,38	257.013,66

esus da Lapa
ário