

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2022

SEXTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA E A EMPRESA CONSTRUMENDES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, QUE TEM POR OBJETO MODIFICAÇÃO DE METAFÍSICA AO CONTRATO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.105.191/0001-60, com sede administrativa na Praça Monsenhor Tobias, n.º 321, Centro, na cidade de Riacho de Santana – BA, neste ato representada pelo Exmo. Prefeito, Sr. **JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Ribeiro de Carvalho, nº 206, Bairro Belém, município de Riacho de Santana – Estado da Bahia, RG n.º 09583397-83, expedida por SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.550.085-48.

CONTRATADA: Construmendes Serviços e Empreendimentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 10.276.902/0001-09, e-mail construmendesbdo@gmail.com, sediada na Avenida Mestre Eufrásio, nº 330, sala, Centro, Sede, Brumado-Bahia, CEP 46.100-055, representada pelo Srº Ednei Clebson dos Santos Silva, inscrito no CPF sob o nº 790.591.045-87, RG nº 990968464 SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Mestre Eufrásio, nº 330, Casa, Centro, Brumado-Bahia, CEP 46.100-055.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Contrato Administrativo nº 073/2022, resultado da Tomada de Preços nº 006/2022, deflagrado do Processo Administrativo nº 048/2022, cujo objeto refere-se à **contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em paralelepípedo na Rua Projetada A, Rua Projetada B e Rua Projetada C, no bairro Limoeiro, Rua Rui Barbosa, Rua João Paulo II e Rua do PSF, no bairro Mato Verde e Rua Projetada D que liga Bairro Belém ao Alto da AABB, na sede do município de Riacho de Santana-Bahia, conforme Termo de Convênio Nº 384/2022, celebrado entre o Município de Riacho de Santana e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER**, fica aditado objetivando alterações nos serviços anteriormente avençados, com a necessária adequação da planilha de obra, com alteração do valor já definido e contratado, nos termos constantes na planilha financeira da engenharia abaixo.

OBS: DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO DATADO E ASSINADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO (PDF) E NA VERSÃO EDITÁVEL (EXCEL)

**LEGENDA PARA COR DO
TEXTO:**

ITEM REMOVIDO DA PLANILHA
ITEM NOVO
ITEM EXISTENTE ACRESCIDO
ITEM EXISTENTE REDUZIDO
ITEM NÃO MODIFICADO

KAPA MÉDIO= 0,8615

BDI= 26,85 %

DATA BASE= OUT 2021

PLANILHA PROPOSTA - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA

CONVÊNIO		CONTRATO	
OBJETO:	Pavimentação em paralelepípedo na Rua Projetada A, Rua Projetada B e Rua Projetada C, no bairro Limoeiro, Rua Rui Barbosa, Rua João Paulo II e Rua do PSF, no bairro Mato Verde e Rua Projetada D que liga Bairro Belém ao Alto da AABB	NÚMERO:	073-2022
NÚMERO:	384-2022	EMPRESA:	Construmendes Serviços e Empreendimentos Eireli-EPP
DATA PUBLIC.:	27 de Agosto de 2022	DATA PUBLIC.:	27 de Junho de 2022
VIGÊNCIA:	27 de Abril de 2025	VIGÊNCIA:	20 de Agosto de 2025
VALOR ORIGINAL:	R\$ 1.669.096,54	VALOR ORIGINAL:	1.437.866,40
VR. ADITADO:	-R\$ 195.474,75	VR. ADITADO:	35.755,39
VALOR ATUALIZAD	R\$ 1.473.621,79	VALOR ATUALIZA	1.473.621,79

O												DO:					
ART DE ORÇAMENT O: Ana Paula Rodrigues Silva - BA20220036319 ART DE PROJETO: ART DE EXECUÇÃO: Juliane Lopes da Silva- BA20220147216 ART DE FISCALIZAÇÃO: Alana Joanine de Andrade Leao Alves - BA20220226177																	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONVENIADA												CONTRATO					
							QUANTIDADE			VALOR		VALOR					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO (CONVÊNIO)	PREÇO UNITÁRIO (ATUALIZADO)	QUANT. CONVENIADA	QUANT. ATUALIZADA	ACRESCIMO	SUPRESSÃO	PREÇO TOTAL (INICIAL)	PREÇO TOTAL ATUALIZADO	PREÇO UNITÁRIO (CONTRATO)	PREÇO TOTAL (INICIAL)	PREÇO TOTAL ATUALIZADO	ACRESCIMO	SUPRESSÃO
			SERVIÇOS PRELIMINARES														
Item	Código	Banco	Descrição														
1			SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.343,72				R\$ 2.343,72		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m ²	R\$ 437,97	437,97	6,00	6,00	-		R\$ 2.627,82	R\$ 2.343,72	R\$ 390,62	R\$ 2.343,72	R\$ 2.343,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2			PAVIMENTAÇÃO												R\$ 1.463.181,77		



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

2.1			RUA PROJETADA A - BAIRRO LIMOEIRO								R\$ 66.456 ,24			R\$ 66.456,2 4			
2.1. 1	942 73	SINAPI	ASSENTAMENT O DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONAD A EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 52,39	52,39	157,9 4	142,6 0		15,34	R\$ 8.274,48	R\$ 6.720,73	R\$ 47,13	R\$ 7.443,71	R\$ 6.720,73	R\$ 0,00	R\$ 722,97
2.1. 2	910 4	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m ²	R\$ 101,8 5	101,8 5	525,1 8	506,2 3		18,95	R\$ 53.489,5 8	R\$ 47.069,2 6	R\$ 92,98	R\$ 48.831,23	R\$ 47.069,26	R\$ 0,00	R\$ 1.761, 97

2.1.3	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE MENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m ²	R\$ 2,71	2,71	525,18	506,23		18,95	R\$ 1.423,24	R\$ 1.255,45	R\$ 2,48	R\$ 1.302,44	R\$ 1.255,45	R\$ 0,00	R\$ 47,00
2.1.4	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	R\$ 476,65	476,65	4,00	4,00			R\$ 1.906,60	R\$ 1.593,12	R\$ 398,28	R\$ 1.593,12	R\$ 1.593,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	R\$ 737,43	737,43	10,22	8,80		1,42	R\$ 7.536,53	R\$ 5.720,79	R\$ 650,09	R\$ 6.643,91	R\$ 5.720,79	R\$ 0,00	R\$ 923,13



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

2.1. 6	102 498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	141,9 4	142,6 0	0,66		R\$ 249,81	R\$ 238,14	R\$ 1,67	R\$ 237,03	R\$ 238,14	R\$ 1,10	R\$ 0,00
2.1. 7	942 81	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	141,9 4	142,6 0	0,66		R\$ 8.436,91	R\$ 3.858,75	R\$ 27,06	R\$ 3.840,89	R\$ 3.858,75	R\$ 17,86	R\$ 0,00
2.2			RUA PROJETADA B - BAIRRO LIMOEIRO									R\$ 335.50 1,00			R\$ 335.501, 00		
2.2. 1	942 73	SINAPI	ASSENTAMENT O DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONAD A EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X	M	R\$ 52,39	52,39	823,6 4	835,8 0	12,16		R\$ 43.150,5 0	R\$ 39.391,2 5	R\$ 47,13	R\$ 38.818,15	R\$ 39.391,25	R\$ 573,10	R\$ 0,00



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016														
2.2.2	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m ²	R\$ 101,85	101,85	2.191,43	2.423,82	232,39		R\$ 223.197,15	R\$ 225.366,78	R\$ 92,98	R\$ 203.759,16	R\$ 225.366,78	R\$ 21.607,62	R\$ 0,00
2.2.3	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE MENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m ²	R\$ 2,71	2,71	2.191,43	2.423,82	232,39		R\$ 5.938,78	R\$ 6.011,07	R\$ 2,48	R\$ 5.434,74	R\$ 6.011,07	R\$ 576,33	R\$ 0,00
2.2.4	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em	un	R\$ 476,65	476,65	10,00	10,00			R\$ 4.766,50	R\$ 3.982,80	R\$ 398,28	R\$ 3.982,80	R\$ 3.982,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

			novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.														
2.2.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	823,64	835,80	12,16		R\$ 1.449,61	R\$ 1.395,78	R\$ 1,67	R\$ 1.375,47	R\$ 1.395,78	R\$ 20,31	R\$ 0,00
2.2.6	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL , NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	R\$ 737,43	737,43	73,00	56,51	16,49		R\$ 53.832,39	R\$ 36.736,58	R\$ 650,09	R\$ 47.456,57	R\$ 36.736,58	R\$ 0,00	R\$ 10.719,98
2.2.7	94281	SINAPI	EXEÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	823,64	835,80	12,16		R\$ 48.957,16	R\$ 22.616,74	R\$ 27,06	R\$ 22.287,69	R\$ 22.616,74	R\$ 329,05	R\$ 0,00
2.3			RUA PROJETADA C -									R\$ 112.34			R\$ 112.343,		



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			BAIRRO LIMOEIRO								3,91			91		
2.3. 1	942 73	SINAPI	ASSENTAMENT O DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONAD A EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 52,39	52,39	300,0 4	260,0 2	40,02	R\$ 15.719,1 0	R\$ 12.254,7 4	R\$ 47,13	R\$ 14.140,88	R\$ 12.254,74	R\$ 0,00	R\$ 1.886, 14
2.3. 2	100 576	SINAPI	REGULARIZAÇÃ O E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE MENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m ²	R\$ 2,71	2,71	761,5 1	811,8 4	50,33	R\$ 2.063,69	R\$ 2.013,36	R\$ 2,48	R\$ 1.888,54	R\$ 2.013,36	R\$ 124,82	R\$ 0,00
2.3. 3	910 4	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre	m ²	R\$ 101,8 5	101,8 5	761,5 1	811,8 4	50,33	R\$ 77.559,7 9	R\$ 75.484,8 8	R\$ 92,98	R\$ 70.805,19	R\$ 75.484,88	R\$ 4.679,6 8	R\$ 0,00

			colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico														
2.3.4	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	R\$ 476,65	476,65	8,00	8,00			R\$ 3.813,20	R\$ 3.186,24	R\$ 398,28	R\$ 3.186,24	R\$ 3.186,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	R\$ 737,43	737,43	20,31	18,35	1,96		R\$ 14.977,20	R\$ 11.929,15	R\$ 650,09	R\$ 13.203,32	R\$ 11.929,15	R\$ 0,00	R\$ 1.274,18



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

2.3.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	282,04	260,20		21,84	R\$ 496,39	R\$ 434,53	R\$ 1,67	R\$ 471,00	R\$ 434,53	R\$ 0,00	R\$ 36,47
2.3.7	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	282,04	260,20		21,84	R\$ 16.764,46	R\$ 7.041,01	R\$ 27,06	R\$ 7.632,00	R\$ 7.041,01	R\$ 0,00	R\$ 590,99
2.4			RUA JOÃO PAULO II									R\$ 192.942,27			R\$ 192.942,27		
2.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR	M	R\$ 52,39	52,39	390,28	395,00	4,72		R\$ 20.446,77	R\$ 18.616,35	R\$ 47,13	R\$ 18.393,89	R\$ 18.616,35	R\$ 222,45	R\$ 0,00

			X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016														
2.4. 2	100 576	SINAPI	REGULARIZAÇÃ O E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE MENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m 2	R\$ 2,71	2,71	1.388, 59	1.506 ,93	118,34		R\$ 3.763,08	R\$ 3.737,18	R\$ 2,48	R\$ 3.443,70	R\$ 3.737,18	R\$ 293,48	R\$ 0,00
2.4. 3	910 4	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m 2	R\$ 101,8 5	101,8 5	1.388, 59	1.506 ,93	118,34		R\$ 141.427, 89	R\$ 140.114, 35	R\$ 92,98	R\$ 129.111,09	R\$ 140.114,35	R\$ 11.003, 25	R\$ 0,00
2.4. 4	124 36	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02	un	R\$ 476,6 5	476,6 5	4,00	4,00			R\$ 1.906,60	R\$ 1.593,12	R\$ 398,2 8	R\$ 1.593,12	R\$ 1.593,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00



**PREFEITURA DE
RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			demãos e piso tátil de alerta/direcional.														
2.4.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL , NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	R\$ 737,43	737,43	33,78	26,97	6,81	R\$ 24.910,39	R\$ 17.532,92	R\$ 650,09	R\$ 21.960,04	R\$ 17.532,92	R\$ 0,00	R\$ 4.427,11	
2.4.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	375,28	395,00	19,72	R\$ 660,49	R\$ 659,65	R\$ 1,67	R\$ 626,71	R\$ 659,65	R\$ 32,93	R\$ 0,00	
2.4.7	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	375,28	395,00	19,72	R\$ 22.306,64	R\$ 10.688,70	R\$ 27,06	R\$ 10.155,07	R\$ 10.688,70	R\$ 533,62	R\$ 0,00	
2.5			RUA DO PSF								R\$ 38.154			R\$ 38.154,8			



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

												,83			3		
2.5. 1	942 73	SINAPI	ASSENTAMENT O DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONAD A EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 52,39	52,39	93,24	85,00	8,24		R\$ 4.884,84	R\$ 4.006,05	R\$ 47,13	R\$ 4.394,40	R\$ 4.006,05	R\$ 0,00	R\$ 388,35
2.5. 2	100 576	SINAPI	REGULARIZAÇÃ O E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE MENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m ²	R\$ 2,71	2,71	288,3 8	300,4 8	12,10		R\$ 781,51	R\$ 745,19	R\$ 2,48	R\$ 715,18	R\$ 745,19	R\$ 30,01	R\$ 0,00
2.5. 3	910 4	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia,	m ²	R\$ 101,8 5	101,8 5	288,3 8	300,4 8	12,10		R\$ 29.371,5 0	R\$ 27.938,6 3	R\$ 92,98	R\$ 26.813,57	R\$ 27.938,63	R\$ 1.125,0 6	R\$ 0,00



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico														
2.5.4	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	R\$ 476,65	476,65	4,00	-	4	R\$ 1.906,60	R\$ 0,00	R\$ 398,28	R\$ 1.593,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.593,12	R\$ 0,00
2.5.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	R\$ 737,43	737,43	7,04	4,65	2,39	R\$ 5.191,51	R\$ 3.022,91	R\$ 650,09	R\$ 4.576,63	R\$ 3.022,91	R\$ 0,00	R\$ 1.553,72	R\$ 0,00
2.5.	102	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM	M	R\$ 1,76	1,76	78,24	85,00	6,76	R\$ 137,70	R\$ 141,95	R\$ 1,67	R\$ 130,66	R\$ 141,95	R\$ 11,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

6	498		TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021														
2.5. 7	942 81	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	78,24	85,00	6,76		R\$ 4.650,59	R\$ 2.300,10	R\$ 27,06	R\$ 2.117,17	R\$ 2.300,10	R\$ 182,93	R\$ 0,00
2.6			RUA PROJETADA D - LIGA BAIRRO BELÉM AO ALTO DA AABB								54111 5,07				R\$ 541.115, 07		
2.6. 1	942 73	SINAPI	ASSENTAMENT O DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONAD A EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR	M	R\$ 52,39	52,39	1.043, 22	999,9 4	43,28		R\$ 54.654,3 0	R\$ 47.127,1 7	R\$ 47,13	R\$ 49.166,95	R\$ 47.127,17	R\$ 0,00	R\$ 2.039, 79



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016														
2.6. 2	100 576	SINAPI	REGULARIZAÇÃ O E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE MENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m 2	R\$ 2,71	2,71	3.660, 18	3.879 ,92	219,74		R\$ 9.919,09	R\$ 9.622,20	R\$ 2,48	R\$ 9.077,24	R\$ 9.622,20	R\$ 544,96	R\$ 0,00
2.6. 3	910 4	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m 2	R\$ 101,8 5	101,8 5	3.660, 18	3.879 ,92	219,74		R\$ 372.789, 33	R\$ 360.754, 96	R\$ 92,98	R\$ 340.323,53	R\$ 360.754,96	R\$ 20.431, 43	R\$ 0,00
2.6. 4	124 36	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02	un	R\$ 476,6 5	476,6 5	4,00	24,00	20,00		R\$ 1.906,60	R\$ 9.558,72	R\$ 398,2 8	R\$ 1.593,12	R\$ 9.558,72	R\$ 7.965,6 0	R\$ 0,00

			demãos e piso tátil de alerta/direcional.														
2.6.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL , NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	R\$ 737,43	737,43	88,76	67,63	21,13	R\$ 65.454,29	R\$ 43.965,58	R\$ 650,09	R\$ 57.701,98	R\$ 43.965,58	R\$ 0,00	R\$ 13.736,40	
2.6.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	986,22	999,94	13,72	R\$ 1.735,75	R\$ 1.669,89	R\$ 1,67	R\$ 1.646,98	R\$ 1.669,89	R\$ 22,91	R\$ 0,00	
2.6.7	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	986,22	999,94	13,72	R\$ 58.620,92	R\$ 27.058,37	R\$ 27,06	R\$ 26.687,11	R\$ 27.058,37	R\$ 371,26	R\$ 0,00	



**PREFEITURA DE
RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

2.6.8	102741	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	R\$ 9.730,99	9.730,99	2,00	-	-	2	R\$ 19.461,98	R\$ 0,00	R\$ 8.535,71	R\$ 17.071,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.071,42
2.6.9	92746	SINAPI	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m ³	R\$ 758,97	758,97	29,96	-	-	29,96	R\$ 22.738,74	R\$ 0,00	R\$ 667,80	R\$ 20.007,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.007,29
2.6.10	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO,	m ²	R\$ 82,58	82,58	32,00	-	-	32	R\$ 2.642,56	R\$ 0,00	R\$ 71,93	R\$ 2.301,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.301,76



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			ESPESSURA 7CM. AF_09/2020														
2.6. 11	91	ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m ³	R\$ 0,00	494,97	0,00	50,75	50,75		R\$ 0,00	R\$ 21.640,58	R\$ 426,42	R\$ 0,00	R\$ 21.640,58	R\$ 21.640,59	R\$ 0,00
2.6. 12	C01 06	SEINFR A-CE 03/2021	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 120CM.	M	R\$ 0,00	578,31	0,00	22,00	22,00		R\$ 0,00	R\$ 10.960,69	R\$ 498,21	R\$ 0,00	R\$ 10.960,69	R\$ 10.960,69	R\$ 0,00
2.6. 13	C01 04	SEINFR A-CE 03/2021	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100CM.	M	R\$ 0,00	387,03	0,00	22,00	22,00		R\$ 0,00	R\$ 7.335,41	R\$ 333,43	R\$ 0,00	R\$ 7.335,41	R\$ 7.335,42	R\$ 0,00
2.6. 14	966 17	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	M ³	R\$ 0,00	22,06	0,00	74,80	74,80		R\$ 0,00	R\$ 1.421,50	R\$ 19,00	R\$ 0,00	R\$ 1.421,50	R\$ 1.421,50	R\$ 0,00



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024														
2.7			RUA RUI BARBOSA								R\$ 176.66 8,45			R\$ 176.668, 45			
2.7. 1	942 73	SINAPI	ASSENTAMENT O DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONAD A EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 52,39	52,39	390,9 8	366,8 0	24,18	R\$ 20.483,4 4	R\$ 17.287,2 8	R\$ 47,13	R\$ 18.426,88	R\$ 17.287,28	R\$ 0,00	R\$ 1.139, 60	
2.7. 2	100 576	SINAPI	REGULARIZAÇÃ O E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE MENTE	m ²	R\$ 2,71	2,71	1.360, 05	1.358 ,99	1,06	R\$ 3.685,74	R\$ 3.370,29	R\$ 2,48	R\$ 3.372,92	R\$ 3.370,29	R\$ 0,00	R\$ 2,63	



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			ARGILOSO. AF_11/2019														
2.7.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m ²	R\$ 101,85	101,85	1.360,05	1.358,99		1,06	R\$ 138.521,09	R\$ 126.358,89	R\$ 92,98	R\$ 126.457,44	R\$ 126.358,89	R\$ 0,00	R\$ 98,56
2.7.4	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	R\$ 476,65	476,65	4,00	12,00	8,00		R\$ 1.906,60	R\$ 4.779,36	R\$ 398,28	R\$ 1.593,12	R\$ 4.779,36	R\$ 3.186,24	R\$ 0,00
2.7.5	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,	m ³	R\$ 737,43	737,43	33,08	22,05		11,03	R\$ 24.394,18	R\$ 14.334,48	R\$ 650,09	R\$ 21.504,97	R\$ 14.334,48	R\$ 0,00	R\$ 7.170,49

			ACABAMENTO CONVENCIONAL , NÃO ARMADO. AF_07/2016														
2.7.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,76	1,76	367,58	366,80	0,78	R\$ 646,94	R\$ 612,55	R\$ 1,67	R\$ 613,85	R\$ 612,55	R\$ 0,00	R\$ 1,30	
2.7.7	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 59,44	59,44	81,60	366,80	285,20	R\$ 4.850,30	R\$ 9.925,60	R\$ 27,06	R\$ 2.208,09	R\$ 9.925,60	R\$ 7.717,51	R\$ 0,00	
3			LIMPEZA GERAL								R\$ 8.096,30			R\$ 8.096,30			
3.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	R\$ 0,56	0,56	10.192,31	14.204,05	4.011,74	R\$ 5.707,69	R\$ 8.096,30	R\$ 0,57	R\$ 5.809,61	R\$ 8.096,30	R\$ 2.286,69	R\$ 0,00	
										R\$ 1.669,09 6,54	R\$ 1.473,62 1,79	R\$ 1.437.866,40	R\$ 1.473.621,79	R\$ 125.249,70	R\$ 89.494,38		
										R\$ 35.755,39							



Alana Joahine de Andrade Leão Alves
ENGENHEIRA CIVIL
 CONTRATO Nº 104357-6
 CREA-BA 3500078920

Assinatura
Alana Joanne de Andrade Leão Alves
ENGENHEIRA CIVIL
CONTRATO Nº 104357-6
CREA-BA 3000078920

CLAUSULA - SEGUNDA

2.1 – Com o presente aditivo, o preço global do contrato passa de R\$ 1.437.866,40 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) para R\$ 1.473.621,79 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), conforme Decisão Administrativa nº 130/2025, que se faz anexa ao processo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 - O presente aditivo encontra embasamento legal no Art. 65, inc.I, alínea “a” da lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1- Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas no referido contrato.

E, por estarem juntos e contratados, assim o presente Termo de Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Riacho de Santana – Estado da Bahia, 09 de maio de 2025.

João Vitor Martins Laranjeira
Município de Riacho de Santana
Prefeito Municipal
Contratante

Construmendes Serv. e Empreend. Eireli
CNPJ sob o nº 10.276.902/0001-09
Ednei Clebson dos Santos Silva
Contratada